

Forum: Følgegruppe ift. Udbygning af Jonstrup Skole

Tid: Torsdag den 09. januar 2025 kl. 16.00-17.00

Sted: Furesø Rådhus, Kantinen

Deltagere:

Forvaltningen:

Claus Torp
Christian Brejner
Kristine Bøjstrup
Erik Justesen
Peter Rosgaard
Dorte Zschau

Følgegruppen:

Anna Bodil Hald
Inge Livbjerg
Jane Simonsen
Stig Andersen
Peter Stennicke
Bo Søgaard
Christine R. Lundin (fra Staldhusene)
Linda Kjeldsen
Peter Malsø (Chr. Hauch alle og j89)
Stig Tidemann

Mødeleder: Claus Torp

Referent: Dorte Zschau og Christian Brejner

9. januar 2025

[Click or tap here to enter text.](#)

Furesø Kommune

Center for Kultur og
Ejendomme

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

[Click or tap here to enter text.](#)

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 10-14

Torsdag dog kl. 10-17

furesoe.dk

1. Velkomst ved Claus Torp samt orientering om de tre scenarier der lægges op til ved den politiske behandling på Børn og Skole Udvalget (BSU) i januar 2025.

Glade for at det kunne lykkedes at mødes så hurtigt her i det nye år og forelægge de scenarier som BSU skal beslutte på udvalgmødet i januar 2025.

Det har været vigtigt for forvaltningen, at følgegruppen blev præsenteret for scenarierne så hurtigt som muligt og ligeledes fortsat høre om den forventede proces.

I december 2024, blev udbuddet aflyst som konsekvens af at de 3 prækvalificerede havde trukket sig fra udbuddet. Forvaltningen er nu kommet med 3 scenarier som kan være mulige projekter for det fremtidige skolebyggeri i Jonstrup.

De 3 scenarier blev præsenteret:

1. Eksisterende scenarie med forventet øget prisniveau, som er estimeret til en merudgift på 14,75 mio.kr.

2. Nyt scenarie A, hvor renovering af bygning 4 droppes, mod, at der til gengæld bygges nye 1.500 kvm i stedet for de planlagte 1.100 kvm, hvor de nye 400 kvm anvendes primært til administration, lærerværelse m.m. Bygning 4 udgår af projektet da denne bygning er den mest udgiftstunge at renovere, grundet bygningens konstruktion. Dette scenarie er estimeret til at der vil mangle 13,83 mio.kr. i budgettet.

3. Nyt scenarie B hvor der bygges som forventet 1.100 nye kvm, at bygning 4 tages ud af projektet og erstattes i stedet af bygning 5 (Forstanderboligen, Jonstrupvangvej 140), som i dag midlertidigt huser flygtninge fra Ukraine. Bygning 5 vil kunne anvendes til faglokaler, og administrationen vil kunne lægges i forbindelse med klasselokaler i enten bygning 3 eller nybyggeriet. Samtidig tages bygning 3 ud af det samlede udbud og renoveres som et selvstændigt projekt. Dette scenarie er estimeret til en meromkostning på ca. 6 mio. kr

Hvis bygning 4 ikke skal istandsættes og bruges til skoleformål (scenarie A og B), vil Museets Magasin fortsat kunne blive i bygningen. De midler der var afsat til flytning (3,5 mio. kr. afsat på en anden sag) af Magasinet, vil kunne foreslås brugt til skolerenoveringen.

Trods udbuddet blev stoppet i december, er ambitionen fortsat, at tidsplanen for ibrugtagning af den nye bebyggelse holder den hidtidige tidsplan.

2. Christian Brejner og Kristine Bøjstrup besvarede opfølgende spørgsmål og oplyste om den forventede tidsplan for opstart af renovation af bygning 3.

Det forventes at renoveringen af bygning 3 (bygningen med gymnastiksalen) vil blive påbegyndt i løbet af sommer 2025.

Af øvrige kommentarer kan nævnes:

- Der blev udtrykt stor tilfredshed hvis den gamle forstanderbolig blev taget i brug til skolebrug.
- Der er ikke stemmer for scenarie A, hvor der skal bygges yderligere 400 m² nybyg.
- Er det muligt på sigt at bygning 4 kan tages i brug til skoleformål, så den er en mere aktiv del og ikke som nu hvor den er et spøgelse midt i skolen med nedrullede gardiner mv. vil det være rigtig godt.
- Spørgsmål til om faglokalerne, hvis de etableres i forstanderboligen, er tilstrækkelig store så også er en langsigtet investering for et korrekt læringsmiljø.
 - Skolen har været inde over dette scenarie og de mener at det er en holdbar løsning. Ligeledes er det vigtigt at skolen kan se sig selv i løsningen, så planlægningen foregår i tæt dialog med skolen.
- En anden borger meddelte at de som følgegruppe har fuld respekt til at forvaltningen og de fagpersoner de måtte inddrage i arbejdet er fuldt kompetente til at sikre et godt læringsmiljø også i fremtiden, og at han så deres rolle til at sikre at Jonstrup, herunder flyvestationens beboere kunne bruge skolens bygninger uden for skoletid så skolen bliver en samlingssted for byens borgere.
- I forbindelse med al byggearbejde, både tilbygning men i lige så høj grad nu hvor renoveringen skal påbegyndes, skal beplantningen og børn sikres.
- Der vil blive opsat byggepladshegn og i forbindelse med arbejdets igangsætning vil der blive udarbejdet en byggepladsplan til sikring af hvor både natur og børn skal sikres.
- Det forventes ikke at børnene i 0-3 klasse vil blive berørt at renoveringen i bygning 3, da det primært er 10. klasse eleverne der bruger bygning 3. Dog vil der være praktiske foranstaltninger ved eksempelvis gymnastik der vil blive afholdt andetsteds i istandsættelsesperioden.
- Der vil blive lagt en klar plan for arbejdet og hvorledes undervisningen kommer til at foregå i tæt samhørighed med skolen, de der renoverer og forvaltningen.
- Der er et stort ønske, om at al byggeri og renovering er færdigt til tiden så skolen er klar til de nye skolebørn i foråret 2027.
- Nogle håber at det oprindelige projekt kan køre videre - andre ville være glade for at forstanderboligen bliver inddraget.